



場所 浄化センター構内

内容 掘削状況

備考 11月28日



場所 浄化センター構内

内容 基礎工事状況

備考 12月4日



場所 浄化センター構内

内容 基礎工事状況

備考 12月14日



場所 浄化センター構内

内容 鉄筋組立完了

備考 12月18日



場所 浄化センター構内

内容 コンクリート打設完了(型枠・養生撤去)

備考 1月19日



場所 浄化センター構内

内容 アンカーリング据付完了

備考 1月23日





場所 浄化センター構内

内容 接地工事状況

備考 2月14日



場所 浄化センター構内

内容 基礎・盛土成形状況

備考 2月22日



場所 入善町田中荷上げ岸壁

内容 650tクレーン

備考 4月26日



場所 入善町田中荷上げ岸壁

内容 ブレード陸揚げ

備考 4月26日



場所 入善町田中荷上げ岸壁

内容 タワー陸揚げ

備考 4月26日



場所 入善町田中荷上げ岸壁

内容 タワー陸揚げ

備考 4月27日



場所 入善町田中荷上げ岸壁

内容 護岸運搬

備考 4月26日



場所 タワー陸揚げ

内容 護岸運搬

備考 4月27日



場所 田中護岸

内容 タワー陸揚げ

備考 4月30日





場所 浄化センター構内

内容 タワー組立て(4月29日)

備考 PPM(プレハブリックパワーモジュール)



場所 浄化センター構内

内容 タワー組立て

備考 ボトムタワー(5月2日)



場所 浄化センター構内

内容 タワー組立て

備考 ボトムタワー(5月2日)



場所 浄化センター構内

内容 タワー組立て

備考 ミドルタワー(5月3日)



場所 浄化センター構内

内容 タワー組立て

備考 ミドルタワー(5月3日)



場所 浄化センター構内

内容 タワー組立て

備考 トップタワー(5月3日)



場所 浄化センター構内

内容 タワー組立て

備考 トップタワー(5月3日)



場所 浄化センター構内

内容 タワー組立て

備考 ナセル(発電機) 5月3日



場所 浄化センター構内

内容 タワー組立て

備考 ナセル(発電機) 5月3日





場所 浄化センター構内

内容 ブレード地組み

備考 ハブ据付(5月4日)



場所 浄化センター構内

内容 ブレード地組み

備考 5月4日



場所 浄化センター構内

内容 ブレード地組み

備考 5月4日



場所 浄化センター構内

内容 ブレード取付

備考 5月4日



場所 浄化センター構内

内容 ブレード取付

備考 5月4日



場所 浄化センター構内

内容 ブレード取付

備考 5月4日



場所 浄化センター構内

内容 組立て完了

備考



場所 浄化センター構内

内容 組立て完了

備考



場所 浄化センター構内

内容 組立て完了

備考



