

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年05月08日

計画の名称	入善町における安全・安心で緑溢れる公園づくり												
計画の期間	平成30年度 ～ 平成33年度（4年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	入善町												
計画の目標	入善町中央公園は本町のほぼ中央に位置し、運動施設を設けた総合公園であり、地域防災拠点として入善町地域防災計画に位置づけられている。 これまで、町民のスポーツやレクリエーション活動をはじめ、人々のふれあいと憩いの場として利用されてきたが、施設の老朽化が進んでいることから、公園の再整備を行い、防災機能の向上を図るとともに、利用者が安全で安心して快適に利用できる公園づくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	642	A	642	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H30当初)	(H32末)	(H34末)
1	公園の再整備による公園施設の利用者数の増加率（H33年度利用者数をH28年度利用者数の3.5%増を目指す）			
	再整備による公園施設の利用者数の増加率 ＝（（目標年次の利用者数／平成28年度利用者数）－1）×100%	0%	%	3%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H30	H31	R02	R03	R04													
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	入善町	直接	入善町	－	－	都市公園等事業（入善町中央公園）	公園整備（広場、園路等）	入善町	■	■	■	■		642		策定済
											小計						642		
											合計						642		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
入善町住まい・まちづくり課	令和5年3月
	公表の方法
	入善町ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・公園の再整備により、利用者の安全性や快適性の向上が図られた。但し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、利用者の減少がみられ、目標値よりも少ない実績となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
・今後も適正な管理を行い、公園利用者が安全で安心して快適に利用できる公園づくりに努める。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	再整備による公園施設の利用者数の増加率		
	最 終 目標値	3%	新型コロナウイルスの感染拡大による影響から、利用者の減少がみられ、目標値よりも少ない実績となった。
	最 終 実績値	-36%	

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	入善町における安全・安心で緑溢れる公園づくり			変更回数
計画の期間	平成30年度 ～ 平成33年度 (4年間)	交付対象	入善町	

