

社会資本総合整備計画

入善町における地域の絆の強化と生活環境の向上による暮らしやすいまちづくり

【平成23～27年度】

事後評価シート

- ・ふなみ野地区都市再生整備計画事業【平成23～27年度】
- ・コミュニティバス運行事業【平成23年度】

平成29年3月

富山県入善町

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	富山県	市町村名	入善町	計画名	入善町における地域の絆の強化と生活環境の向上による暮らしやすいまちづくり								
交付期間	平成23年度～平成27年度	事後評価実施時期	平成28年度	交付対象事業費	1,236.5百万円								
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	A基幹事業	ふなみ野地区都市再生整備計画事業	基幹事業	事業名 道路(舟見山自然公園線、愛本新小森水線、西表線、西中沢線、舟見地区消雪事業)、公園(舟見山自然公園整備事業)、地域生活基盤施設(サイン整備事業、耐震性防火水槽整備事業)、高次都市施設((仮)舟見地区交流センター整備事業、(仮)野中地区交流センター整備事業)								
				提案事業	地域創造支援事業(コミュニティバス運行事業、雪に強いまちづくり支援事業、観光拠点アクセス道路整備事業)、事業活用調査(事業効果分析事業)								
	当初計画から削除した事業	A基幹事業	ふなみ野地区都市再生整備計画事業	基幹事業	公園(舟見山自然公園整備事業)	計画期間内の事業着手が困難となったため。			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
				提案事業	地域創造支援事業(コミュニティバス運行事業)	事業で購入するコミュニティバスの運行区域を都市再生整備計画地区外に拡大し、地区住民の生活利便性の向上や地区内への観光・交流促進等を図るため、社会資本総合整備計画の効果促進事業に変更したため。			指標2に関連するが、指標及び数値目標は据え置く				
					地域創造支援事業(観光拠点アクセス道路整備事業)	計画期間内の事業着手が困難となったため。			指標2に関連するが、指標及び数値目標は据え置く				
	新たに追加した事業	A基幹事業	ふなみ野地区都市再生整備計画事業	基幹事業	公園(旧舟見中学校跡地公園整備事業)	高次都市施設((仮)舟見地区交流センター整備事業)から旧舟見中学校跡地公園整備事業を分割したため。			影響なし				
						地域創造支援事業(旧舟見中学校跡地公園整備事業)	高次都市施設((仮)舟見地区交流センター整備事業)から旧舟見中学校校舎・プール解体事業を分割したため。			影響なし			
						地域創造支援事業(社会体育館監視カメラ整備事業)	高次都市施設((仮)舟見地区交流センター整備事業)から社会体育館監視カメラ整備事業を分割したため。			影響なし			
						地域創造支援事業((仮)野中地区交流センターグラウンド照明整備事業)	高次都市施設((仮)野中地区交流センター整備事業)から(仮)野中地区交流センターグラウンド照明整備事業を分割したため。			影響なし			
						地域創造支援事業(舟見リバーサイドパーク足湯整備事業)	地区の観光資源を充実し交流人口の増加を図るとともに、観光客と住民との交流を促進することを目的として足湯を整備するため。			指標2に関連するが、指標及び数値目標は据え置く			
	C効果促進事業	コミュニティバス運行事業			地域創造支援事業(コミュニティバス運行事業)から社会資本総合整備計画の効果促進事業に変更したため。			社会資本総合整備計画の数値目標を設定					
交付期間の変更	当初	平成23年度～平成27年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		なし							
	変更												
2)社会資本総合整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値		数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ	
				基準年度	目標年度		モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)	予定時期	
	指標1	コミュニティ施設の年間利用回数	回/年	6.9	H21	7.3	H27	-	9.8	○	あり なし	地域交流センターの整備を行うことで、住民相互の交流が促進され、利用増につながった。	-
	指標2	観光入り込み客数	人/年	25,865	H21	25,865	H27	-	26,029	○	あり なし	主要地点への案内誘導サインの整備を行うとともに、観光資源を紹介する案内看板の整備を行うことで、地域資源等の魅力発信や住民と来訪者との交流が促進され、交流人口の拡大につながった。	H30年3月末頃
	指標3	コミュニティバスの1日当たり利用者数	人/日	26.3	H22	26.3	H27	-	32.7	○	あり なし	コミュニティバスの運行体制を強化することにより、地域住民の交通手段の充実や観光地へのアクセス向上が促進され、利用増につながった。	-
指標4	住民による除雪路線数	路線	12	H21	20	H27	-	20	○	あり なし	消雪設備の整備や、住民団体への除雪機の貸与を行うことで、住民のまちづくりに対する取り組みが活発化され、自助、共助が浸透し、除雪活動が促進された。	-	
	指標		単位	従前値	目標値		数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ	
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	その他の数値指標1	なし		基準年度	目標年度		モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)	予定時期	
4)定性的な効果発現状況	・住民を対象としたまちづくり懇談会では、参加者より積極的に意見が出されるなど、まちづくりに対する住民の意識が高められた。												
5)実施過程の評価	実施内容			実施状況				今後の対応方針等					
	モニタリング	なし					社会資本総合整備計画に記載し、実施できた						
							社会資本総合整備計画に記載はなかったが、実施した						
							社会資本総合整備計画に記載したが、実施できなかった						
	住民参加プロセス	まちづくりに関する懇談会の開催 「舟見七夕まつり」の開催 舟見地区地域ぐるみ除排雪委員会の除排雪実施			社会資本総合整備計画に記載し、実施できた				今後も継続的にまちづくり懇談会を開催し、住民の意見をまちづくりに反映させる				
				社会資本総合整備計画に記載はなかったが、実施した				●					
				社会資本総合整備計画に記載したが、実施できなかった				今後も「舟見七夕まつり」を実施 今後も住民による除排雪の取り組みを推進する					
持続的なまちづくり体制の構築	なし					社会資本総合整備計画に記載し、実施できた							
						社会資本総合整備計画に記載はなかったが、実施した							
						社会資本総合整備計画に記載したが、実施できなかった							

入善町における地域の絆の強化と生活環境の向上による暮らしやすいまちづくり（富山県入善町）社会資本総合整備計画事業の成果概要

舟見地区

舟見地区交流センター

野中地区

舟見地区交流センター

野中地区交流センター

0 200m

凡 例

- 基幹事業
- 効果促進事業

まちの課題の変化	・「住民相互の交流促進」については、地区の交流の場である地域交流センターや、その周辺施設整備を行うことで、住民相互の交流が促進された。 ・「来訪者との交流促進」については、主要地点への案内誘導サインの整備を行うとともに、観光資源を紹介する案内看板の整備を行うことで、地域資源等の魅力発信や住民と来訪者との交流が促進され、交流人口の拡大につながった。 ・「生活環境の向上」については、地域の基幹道路や消雪設備の整備、コミュニティバスの運行体制の強化を行うことで、住民の移動環境が向上した。また、地区の避難施設としての機能を持つ交流施設を整備することで、地域の防災性が向上した。	
今後のまちづくりの方策 (改善策を含む)	・地区住民の交流拠点である交流施設について、現在の利用状況を維持するための施策を行う。 ・さらなる交流人口を増加を図るため、各観光施設のPRやイベント支援を行う。 ・今回整備された道路や消雪設備の維持管理を行う。 ・利用者のニーズに応じた公共交通の運行方法を検討する。 ・交流施設等を活用した防災意識を向上させる施策を行う。	