別表　入善町橋梁長寿命化修繕計画一覧

令和５年４月１日現在

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
													１巡目		２巡目					３巡目																		
										実施年度	判定区分	判定区分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	対策内容	予定年度	
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		着手	完了
1	1001	名無し橋１	3	町道東町中学校線	1978	入膳	3.71	4.68	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
2	1008	名無し橋７	3	町道入善駅国道線	1978	入膳	2.6	7.54	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
3	1009	名無し橋８	3	町道入善駅国道線	1978	入膳	3.67	8.1	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
4	1018	名無し橋１７	3	町道高校グランド線	1978	入膳	4.04	4.53	RC橋	2020	Ⅲ	Ⅰ				Ⅲ					○				△1.4		○4.0								断面修復、炭素繊維シート接着工	R3	R3
5	1021	名無し橋２０	3	町道しょうべのま線	2000	田中	2.5	4	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
6	1022	名無し橋２１	1	町道五十里田中吉原線	1978	田中	2.5	6.9	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
7	1023	名無し橋２２	1	町道五十里田中吉原線	1978	田中	4.86	6.6	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
8	1024	名無し橋２３	1	町道五十里田中吉原線	1978	田中	3.85	7	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
9	1025	名無し橋２４	1	町道五十里田中吉原線	1978	東五十里	2.5	6.95	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
10	1026	名無し橋２５	1	町道五十里田中吉原線	1978	東五十里	2.51	6.9	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
11	1030	名無し橋２９	3	町道神林入善中学校線	1978	青島	3.62	7.2	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
12	1045	名無し橋４４	1	町道上田上飯野線	1977	青木	5.2	4.65	RC橋	2020	Ⅲ	Ⅰ				Ⅲ					○				△1.4		○8.3								ひび割れ注入、断面修復、炭素繊維シート接着工	R3	R3
13	1049	名無し橋４８	1	町道上田上飯野線	1994	上野	2.41	7.47	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
14	1052	名無し橋５１	2	町道青島運動公園線	1977	青島	2.92	6.17	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
15	1053	名無し橋５２	2	町道青島運動公園線	1971	小杉	2.77	4.3	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
16	1068	名無し橋６７	3	町道道市中央線	1978	道市	2.2	4.2	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
17	1072	名無し橋７０	1	町道柴垣邑町線	1988	青木	6.3	9.7	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
18	1074	名無し橋７２	3	町道上野福島線	2014	福島新	3.9	6.05	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
19	1075	名無し橋７３	3	町道上野福島線	1977	福島新	5.2	7.6	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
20	1076	名無し橋７４	3	町道上野福島線	1977	青木	4.8	7.1	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
21	1078	名無し橋７６	3	町道上野福島線	1977	青木	3.15	6.1	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
22	1086	名無し橋８４	1	町道柳原吉原五十里線	1977	吉原	2.78	4.4	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○											△0.1		○1.1		ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
23	1087	名無し橋８５	1	町道柳原吉原五十里線	1977	吉原	3.5	5	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
24	1098	名無し橋９６	3	町道吉原上原用水線	1978	吉原	7.8	5.02	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
25	1110	名無し橋１０５	3	町道高瀬海岸線	1965	五十里	2.8	4.1	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○											△0.1			○1.1	ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
26	1111	名無し橋１０６	3	町道報徳笹原線	1977	下飯野	10.4	4.8	PC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
27	1117	名無し橋１１０	1	町道高瀬五十里線	1977	五十里	3	4.2	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
28	1120	名無し橋１１２	3	町道五郎八西入善駅線	1977	笹原	14	9.7	PC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
29	1126	名無し橋１１７	1	町道東狐五郎八線	1962	笹原	8.4	8.2	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
30	1127	名無し橋１１８	1	町道東狐五郎八線	1962	笹原	2.75	6.1	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
31	1129	名無し橋１１９	1	町道東狐五郎八線	1962	笹原	5.75	6.9	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○											△0.7		○7.1		ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
32	1141	名無し橋１３１	1	町道上飯野宮坪線	1971	上飯野	2.7	5.9	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○											△0.2		○1.5		ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
33	1142	名無し橋１３２	1	町道上飯野宮坪線	1971	東狐	2.6	5.9	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○											△0.2		○1.4		ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
34	1145	名無し橋１３５	1	町道裏上飯野臼森線	1977	上飯野	2.4	7	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
35	1148	名無し橋１３８	3	町道笹原東狐線	1969	東狐	3.2	6.6	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
													１巡目		２巡目					３巡目																		
										実施年度	判定区分	判定区分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	対策内容	予定年度	
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		着手	完了
36	1149	名無し橋１３９	3	町道笹原東狐線	1969	東狐	5.1	5.5	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
37	1154	名無し橋１４３	3	町道五郎八下飯野線	1964	下飯野	4	7	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○											△0.3			○2.5	ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
38	1195	名無し橋１８１	3	町道町新屋青島国道線	1970	小杉	4.05	6.28	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
39	1221	名無し橋２０４	3	町道下山中坪線	1922	下山	2.3	4.2	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○											△0.1			○0.9	ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
40	1239	名無し橋２２１	3	町道古黒部藤原長島線	1983	藤原	14.4	4.6	PC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
41	1250	名無し橋２３２	3	町道道下1号線	1972	古黒部	4.8	4.48	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
43	1254	名無し橋２３４	3	町道古黒部藤原長島線	1983	古黒部	3.55	4.21	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
44	1255	名無し橋２３５	3	町道道上1号線	1983	古黒部	4.2	4.21	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
45	1259	名無し橋２３９	3	町道藤原入川線	1977	藤原	14	4.5	PC橋	2020	Ⅲ	Ⅰ				Ⅲ					○				△1.2		○2.6								断面修復、炭素繊維シート接着工	R3	R3
46	1261	名無し橋２４１	3	町道八幡吉原線	1971	吉原	8.03	6.23	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
47	1262	名無し橋２４２	3	町道八幡吉原線	1980	吉原東	2.81	5.5	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
48	1263	名無し橋２４３	3	町道八幡吉原線	1980	田中	2.51	5.5	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
49	1264	名無し橋２４４	3	町道八幡吉原線	1980	田中	4.22	6.71	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
50	1265	名無し橋２４５	1	町道八幡吉原線	1980	東五十里、田中	2.1	5.5	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
51	1266	名無し橋２４６	1	町道八幡吉原線	1980	東五十里	2.7	6	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
52	1269	名無し橋２４９	3	町道田ノ又長島線	1972	椚山新	3.06	4.4	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○											△0.2			○1.2	ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
53	1274	名無し橋２５４	3	町道上寺田線	2004	椚山	7	10.3	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
54	1283	名無し橋２６３	3	町道日吉青島線	1970	青島	3.1	8.1	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○											△0.7			○2.7	ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
55	1284	名無し橋２６４	3	町道日吉青島線	1970	青島	3.92	4.31	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○											△0.2			○1.5	ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
56	1289	名無し橋２６９	3	町道日吉青島上田線	2014	青島	2.32	13.5	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
57	1298	名無し橋２７８	3	町道小杉神林線	1969	小杉	2.86	4.32	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○											△0.2			○1.1	ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
58	1305	名無し橋２８５	3	町道藤原海岸線	1979	春日、藤原	3.5	5.05	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
59	1336	名無し橋３１２	3	町道青島東1号線	1978	青島	3.7	4.4	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
60	1337	名無し橋３１３	3	町道青島東2号線	1978	青島	2.9	5.5	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
61	1338	名無し橋３１４	3	町道青島東4号線	1978	青島	2.9	8.5	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
62	1339	名無し橋３１５	3	町道下上野尻江線	2005	下上野	2.1	5	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
63	1342	名無し橋３１８	3	町道板屋中嶌線	1979	板屋	2.4	6.4	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
64	1362	名無し橋３３７	3	町道じょうべのま東線	1981	田中	2.8	4.3	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
65	1379	名無し橋３５３	3	町道中ノ島線	1981	小摺戸	7.5	5.2	PC橋	2020	Ⅲ	Ⅰ				Ⅲ					○				△1.4			●6.6							上部工撤去	R4	R4
66	1382	名無し橋３５６	3	町道浅田大窪線	1973	新屋	7	6	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
67	1383	名無し橋３５７	3	町道浅田大窪線	1981	新屋	6.8	5.4	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
68	1414	名無し橋３８７	3	町道美善町1号線	1995	青島	2.86	10.5	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
69	1425	名無し橋３９８	3	町道道市西入善駅線	2002	道市	4.1	5.3	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
70	1426	名無し橋３９９	3	町道道市西入善駅線	2002	目川	3.24	4.52	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
71	1427	名無し橋４００	3	町道道市西入善駅線	2002	目川	4.65	4.3	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
72	1428	名無し橋４０１	3	町道道市西入善駅線	2002	道市	4.41	4.6	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
73	1429	名無し橋４０２	3	町道道市西入善駅線	2002	目川	4.82	4.56	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
													１巡目		２巡目					３巡目																		
										実施年度	判定区分	判定区分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	対策内容	予定年度	
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		着手	完了
74	1430	名無し橋４０３	3	町道道市西入善駅線	2002	目川	2.65	4.95	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
75	1432	名無し橋４０５	3	町道笹原下飯野新線	2003	笹原	3	6	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
76	1433	名無し橋４０６	3	町道笹原下飯野新線	2003	笹原	3.3	6	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
77	1440	名無し橋４１３	3	町道板屋下上野線	2008	東狐	2.5	10.3	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
78	1441	名無し橋４１４	3	町道板屋下上野線	2008	東狐	3.4	4.4	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
79	1442	名無し橋４１５	3	町道板屋下上野線	2008	道市	2.66	4.43	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
80	1444	名無し橋４１７	3	町道板屋下上野線	2008	目川、青木	2.5	9.5	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
81	1445	名無し橋４１８	3	町道板屋下上野線	2008	目川	4.7	8.7	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
82	1446	名無し橋４１９	3	町道板屋下上野線	2008	道市	5.6	9.8	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
83	1447	名無し橋４２０	3	町道板屋下上野線	2008	道市	4.45	9.9	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
84	1	にざやま橋	1	町道墓ノ木小杉線	1998	下山	15.4	10.2	PC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
85	2	入川橋	3	町道高速道路側道線	1983	小杉	16.8	6	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
86	3	舟川橋	2	町道上今西中線	1970	今江	18	6.7	PC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
87	4	新左近橋	2	町道舟見水口線	1979	舟見	27.6	9	PC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
88	5	連長橋	3	町道舟見リゾート線	1989	舟見	21.3	15.6	PC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
89	1002	名無し橋２	1	町道東町線	1978	入膳	2.6	6.9	RC橋	2022	Ⅰ		Ⅱ					Ⅰ					○														
90	1003	名無し橋３	3	町道銀座北町線	1978	入膳	3.25	2.4	RC橋	2022	Ⅱ		Ⅰ					Ⅱ					○														
91	1004	名無し橋４	3	町道新寺田線	1978	入膳	3.25	4.75	RC橋	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ					Ⅰ					○		△1.4			○7.0							ひび割れ注入、断面修復	R4	R4
92	1006	名無し橋５	3	町道踊場線	1978	入膳	3.1	5.7	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
93	1007	名無し橋６	3	町道踊場線	1978	入膳	4.97	6.62	RC橋	2022	Ⅰ		Ⅰ					Ⅰ					○														
94	1010	名無し橋９	3	町道停車場裏線	1983	入膳	4.38	3.03	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
95	1011	名無し橋１０	1	町道西蓮寺線	1958	入膳	4.41	7.27	RC橋	2022	Ⅱ		Ⅱ					Ⅱ					○														
96	1012	名無し橋１１	2	町道内八幡線	1978	入膳	3.12	5.55	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
97	1013	名無し橋１２	3	町道外八幡線	1978	入膳	3.17	5.54	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
98	1014	名無し橋１３	3	町道新南町線	1978	入膳	2.2	3.2	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
99	1015	名無し橋１４	3	町道西町住宅南線	1978	入膳	3.1	6.1	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
100	1016	名無し橋１５	1	町道上町君島線	1978	入膳	3.11	14	RC橋	2022	Ⅱ		Ⅱ					Ⅱ					○														
101	1017	名無し橋１６	1	町道上町君島線	1978	入膳	2.6	15.1	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
102	1019	名無し橋１８	3	町道工場周囲線	1983	入膳	3.05	5.02	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
103	1020	名無し橋１９	1	町道東五十里線	1973	東五十里	4.67	6.5	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
104	1027	名無し橋２６	2	町道五十里田中吉原線	1978	東五十里	4.3	6.45	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
105	1028	名無し橋２７	2	町道五十里田中吉原線	1977	東五十里	2.66	8	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
106	1029	名無し橋２８	1	町道君島椚山寺線	1988	椚山	6.5	17.9	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
107	1031	名無し橋３０	3	町道運動公園線	1977	神林	6.5	6	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
108	1032	名無し橋３１	3	町道神林青島国道線	1972	青島	3.46	4.3	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
109	1033	名無し橋３２	3	町道神林青島国道線	1970	青島	2.68	4.34	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○										△0.1			○0.5	ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
110	1034	名無し橋３３	3	町道神林青島国道線	1971	青島	3.25	6.25	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
													１巡目		２巡目					３巡目																		
										実施年度	判定区分	判定区分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	対策内容	予定年度	
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		着手	完了
111	1035	名無し橋３４	3	町道神林青島国道線	1971	青島	3.39	4.59	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
112	1036	名無し橋３５	3	町道上田公民館線	1977	入膳	5.7	4.7	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
113	1037	名無し橋３６	3	町道上田公民館線	1977	入膳	6.2	4.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
114	1038	名無し橋３７	1	町道上田上野国道線	1977	上野	3.7	6.45	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
115	1039	名無し橋３８	1	町道上田上野国道線	1977	上野	3.62	3.62	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
117	1041	名無し橋４０	1	町道上田上野国道線	1974	上野	2.6	4.45	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
118	1042	名無し橋４１	1	町道上田上野国道線	1977	入膳	3.19	4.43	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
119	1043	名無し橋４２	1	町道上田上飯野線	1977	上飯野	3.2	6.62	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
120	1044	名無し橋４３	1	町道上田上飯野線	1971	青木新	3.3	4.26	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
121	1046	名無し橋４５	1	町道上田上飯野線	1977	青木	7	5.6	PC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
122	1047	名無し橋４６	1	町道上田上飯野線	1977	青木	3.5	7.05	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
123	1048	名無し橋４７	1	町道上田上飯野線	1977	上野	3.2	16.5	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
124	1050	名無し橋４９	1	町道上田上飯野線	1994	入膳	6.3	15.2	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
125	1051	名無し橋５０	2	町道青島運動公園線	1971	青島	2.69	4.3	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
126	1054	名無し橋５３	2	町道青島運動公園線	1971	小杉	5.4	4.5	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
127	1055	名無し橋５４	3	町道北町西蓮寺線	1978	入膳	3.12	4	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
128	1056	名無し橋５５	3	町道北町下踊場線	1978	入膳	2.1	4.4	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
130	1058	名無し橋５７	3	町道南町東寺田線	1978	入膳	3.3	4.5	RC橋	2021	Ⅰ	Ⅰ					Ⅰ					○			△1.4	○4.5									断面修復、ひび割れ注入	R2	R2
131	1059	名無し橋５８	3	町道道市海岸線	1972	吉原	3	6.56	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
132	1060	名無し橋５９	2	町道道市下川原国道線	2007	上野	3.9	11.6	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
133	1061	名無し橋６０	3	町道東坪上野線	1979	道市	3.03	4.41	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
134	1062	名無し橋６１	2	町道柳原吉原線	1977	吉原	3	5.94	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
135	1063	名無し橋６２	3	町道道市入膳線	1971	田中	3.8	5.8	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
136	1064	名無し橋６３	3	町道道市入膳線	1972	道市	4.41	4.6	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
137	1065	名無し橋６４	3	町道道市入膳線	1972	道市	2.8	4.4	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
138	1066	名無し橋６５	3	町道道市入膳線	2005	道市	6.6	15.1	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
139	1067	名無し橋６６	3	町道道市下上野線	1978	上野	6.6	7.6	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
140	1070	名無し橋６８	1	町道柴垣邑町線	1988	青木	6.5	11	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
141	1071	名無し橋６９	1	町道柴垣邑町線	1977	青木	5.5	14.2	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
142	1073	名無し橋７１	3	町道二俣線	1974	上野	7	4.5	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
144	1079	名無し橋７７	3	町道上野福島線	1977	上野	6.6	5.5	PC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
145	1080	名無し橋７８	3	町道高堀神林線	1976	上野	6.8	4.4	PC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
146	1081	名無し橋７９	3	町道高堀神林線	1972	上野	3.55	4.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
147	1082	名無し橋８０	3	町道高堀神林線	1977	神林	4.6	4.6	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
148	1083	名無し橋８１	3	町道中林線	1977	上野	6.5	6.5	PC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
149	1084	名無し橋８２	3	町道広田線	1974	上野	3.4	9.4	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
150	1085	名無し橋８３	1	町道柳原吉原五十里線	1977	吉原	3.95	4.44	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
													１巡目		２巡目					３巡目																		
										実施年度	判定区分	判定区分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	対策内容	予定年度	
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		着手	完了
151	1088	名無し橋８６	1	町道柳原吉原五十里線	1977	吉原	9.3	5	PC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
152	1089	名無し橋８７	1	町道柳原吉原五十里線	1977	吉原東	2.3	4.5	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
153	1090	名無し橋８８	1	町道柳原吉原五十里線	1977	吉原東	2.53	4.45	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
154	1091	名無し橋８９	1	町道柳原吉原五十里線	1977	東五十里	2.8	13.2	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
155	1092	名無し橋９０	1	町道柳原吉原五十里線	1977	田中	3.8	7.7	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
156	1093	名無し橋９１	3	町道下上野新上野線	1975	上野	4.66	7.8	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
157	1094	名無し橋９２	3	町道下上野新上野線	1975	上野	3.25	7.89	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
158	1095	名無し橋９３	3	町道新上野13号線	1978	上野	3.15	4.47	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
159	1096	名無し橋９４	3	町道新上野16号線	1978	上野	3.2	6.6	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
160	1097	名無し橋９５	3	町道新上野18号線	1978	上野	3.3	6.78	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
161	1099	名無し橋９７	1	町道木ノ根国道線	1968	木根	5.4	6	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
162	1100	名無し橋９８	3	町道月ノ又向島線	1977	木根	5.4	9.4	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
163	1104	名無し橋９９	2	町道目川神子沢線	2005	目川	3.95	4.44	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
164	1105	名無し橋１００	2	町道目川神子沢線	2005	木根	7	6.8	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
165	1106	名無し橋１０１	2	町道和倉目川線	1968	木根	4.6	4.26	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
166	1107	名無し橋１０２	3	町道青木ライスセンター線	1969	青木	6.3	6.8	PC橋	2022	Ⅰ		Ⅰ					Ⅰ					○														
167	1108	名無し橋１０３	3	町道中北上野線	1971	青木	3.4	4.3	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
168	1109	名無し橋１０４	3	町道下飯野新五十里線	1988	五十里	2.56	6.5	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
169	1113	名無し橋１０７	3	町道西入善国道線	1971	道古	2.5	6.7	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
171	1116	名無し橋１０９	3	町道高瀬五十里線	1977	下飯野、高瀬	5.7	10.2	PC橋	2022	Ⅰ		Ⅰ					Ⅰ					○														
172	1119	名無し橋１１１	1	町道高瀬五十里線	1977	五十里	2.5	3.7	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
173	1121	名無し橋１１３	3	町道五郎八西入善駅線	1977	笹原	3.3	7.5	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
174	1122	名無し橋１１４	3	町道五郎八西入善駅線	1962	笹原	6.3	6.3	PC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
175	1123	名無し橋１１５	3	町道五郎八西入善駅線	1968	下飯野	3.2	7.2	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
176	1125	名無し橋１１６	3	町道五郎八西入善駅線	1977	下飯野	5.7	9.15	PC橋	2022	Ⅰ		Ⅰ					Ⅰ					○														
177	1130	名無し橋１２０	2	町道東狐木ノ根線	1970	木根	4.6	9.2	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ																			
178	1131	名無し橋１２１	1	町道東狐柴垣線	1971	東狐	3.9	7.5	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
179	1132	名無し橋１２２	1	町道東狐柴垣線	1971	青木	4.6	4.4	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
180	1133	名無し橋１２３	3	町道道古中北線	1970	道古	2.4	4.5	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
181	1134	名無し橋１２４	3	町道道古中北線	1977	青木	2.9	10.2	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
182	1135	名無し橋１２５	3	町道道古中北線	1970	青木	6.6	7.7	PC橋	2022	Ⅰ		Ⅰ					Ⅰ					○														
183	1136	名無し橋１２６	3	町道上飯野新中北線	1970	青木	5.5	4.6	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
184	1137	名無し橋１２７	3	町道上飯野新中北線	1977	青木	6.3	4.6	PC橋	2022	Ⅰ		Ⅰ					Ⅰ					○														
185	1138	名無し橋１２８	3	町道上飯野東狐線	1972	上飯野	2.45	5.95	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
186	1139	名無し橋１２９	3	町道上飯野東狐線	1972	東狐	2.4	5.94	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
187	1140	名無し橋１３０	3	町道上飯野東狐線	1972	東狐	3.76	6.2	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
188	1143	名無し橋１３３	1	町道上飯野宮坪線	1971	東狐	4.2	6.8	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
													１巡目		２巡目					３巡目																		
										実施年度	判定区分	判定区分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	対策内容	予定年度	
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		着手	完了
190	1146	名無し橋１３６	3	町道板屋南線	1969	板屋	4.5	4.2	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
191	1147	名無し橋１３７	3	町道笹原東狐線	1977	笹原	2.3	5.9	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
192	1150	名無し橋１４０	3	町道笹原東狐線	1967	笹原	8.5	6	PC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
193	1151	名無し橋１４１	3	町道五郎八堤防線	1977	五郎八	3.2	4.2	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
194	1153	名無し橋１４２	3	町道五郎八下飯野線	1963	高畠	8.1	7.2	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
195	1155	名無し橋１４４	3	町道平曽川本村線	1964	本村	8.1	9.2	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
196	1156	名無し橋１４５	3	町道報徳園家線	1979	下飯野	12.9	7.2	PC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
197	1157	名無し橋１４６	3	町道笹原下飯野線	1967	下飯野	3.3	5.94	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○											△0.2			○1.8	ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
198	1158	名無し橋１４７	3	町道東中ノ坪腺	1968	下飯野	3.4	5	BOX	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
199	1159	名無し橋１４８	3	町道下飯野新木ノ根線	1969	木根	4.93	4.38	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
200	1161	名無し橋１４９	3	町道学園団地北線	1979	東狐	3.6	20.32	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
201	1162	名無し橋１５０	2	町道上飯野新小摺戸線	1977	若栗新	6.8	13.2	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
202	1163	名無し橋１５１	2	町道中川原堤防線	1977	若栗新	6.8	8.2	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
203	1164	名無し橋１５２	3	町道福島東線	1971	福島新	2.9	9	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
204	1165	名無し橋１５３	2	町道小摺戸若栗新線	1977	小摺戸	5.2	13.3	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅰ				Ⅱ					○														
205	1166	名無し橋１５４	3	町道一宿西線	1971	一宿	6.8	7.9	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
206	1168	名無し橋１５５	3	町道小摺戸一宿線	1980	一宿	6.8	8.6	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
207	1169	名無し橋１５６	3	町道舟堀線	1977	一宿	6.9	7.7	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
208	1170	名無し橋１５７	3	町道福島工場線	1971	福島新	3.5	5.6	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
209	1171	名無し橋１５８	3	町道福島上野神林線	1977	青木	6.3	5.7	PC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
210	1172	名無し橋１５９	3	町道福島上野神林線	1977	青木	6.55	7	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
211	1173	名無し橋１６０	3	町道福島上野神林線	1977	青木	3.66	4.3	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
212	1174	名無し橋１６１	3	町道福島上野神林線	1976	青木	6.5	4.5	PC橋	2022	Ⅰ		Ⅰ					Ⅰ					○														
213	1175	名無し橋１６２	3	町道福島上野神林線	1977	上野	3.2	5.9	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
214	1176	名無し橋１６３	3	町道福島上野神林線	1972	神林	5.8	4.6	PC橋	2022	Ⅰ		Ⅰ					Ⅰ					○														
215	1177	名無し橋１６４	3	町道福島上野線	1971	青木	6.5	4.6	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
217	1179	名無し橋１６６	3	町道一宿下山線	1971	一宿	2.8	6.1	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
220	1182	名無し橋１６９	3	町道一宿下山線	1968	新屋	4.75	7.55	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
221	1183	名無し橋１７０	3	町道一宿下山線	1980	下山	7.1	16.7	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
222	1185	名無し橋１７１	3	町道一宿若栗新公民館線	1971	若栗新	3	5.3	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
223	1186	名無し橋１７２	1	町道堤防中坪線	1977	若栗新	5.3	7.3	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
224	1187	名無し橋１７３	1	町道堤防中坪線	1968	新屋	3.2	6.65	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
225	1188	名無し橋１７４	1	町道堤防中坪線	1972	新屋	4.79	6.9	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
227	1190	名無し橋１７６	3	町道小摺戸中坪線	1970	新屋	5	4.8	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
228	1191	名無し橋１７７	2	町道黒東小学校線	1968	小摺戸	5	7.5	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
229	1192	名無し橋１７８	3	町道小摺戸堤防線	1971	小摺戸	5.26	6.6	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
230	1193	名無し橋１７９	3	町道小摺戸青野公園線	1968	新屋	6	4.3	PC橋	2022	Ⅰ		Ⅰ					Ⅰ					○														

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
													１巡目		２巡目					３巡目																	
										実施年度	判定区分	判定区分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	対策内容	予定年度	
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		着手	完了
231	1194	名無し橋１８０	3	町道袖田小摺戸線	1970	小摺戸	5.22	4.8	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
233	1197	名無し橋１８３	3	町道町新屋神林線	1970	新屋	3.4	4.3	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
234	1199	名無し橋１８４	1	町道墓ノ木小杉線	1977	下山	4.6	5.3	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
235	1201	名無し橋１８５	3	町道墓ノ木町新屋線	1967	新屋	6.7	10.05	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
236	1202	名無し橋１８６	3	町道墓ノ木町新屋線	1981	新屋	5.25	7.5	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
237	1204	名無し橋１８７	3	町道町新屋ゆうかり公園線	1983	新屋	8.1	7.25	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
238	1205	名無し橋１８８	3	町道町新屋ゆうかり公園線	1970	新屋	2.4	8.5	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
240	1207	名無し橋１９０	2	町道向島黒東小学校線	1971	新屋	6.9	7.7	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
241	1208	名無し橋１９１	3	町道墓ノ木下山線	1968	下山	6	5	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
242	1209	名無し橋１９２	2	町道島中央線	1969	新屋	2.3	5.9	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
243	1210	名無し橋１９３	2	町道浦山新小摺戸線	1968	浦山新	7.7	4.9	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
244	1211	名無し橋１９４	2	町道浦山新西線	1968	浦山新	9.4	4.9	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
245	1212	名無し橋１９５	3	町道墓ノ木神明社線	1967	墓ノ木	6.5	4.9	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
246	1213	名無し橋１９６	3	町道下山町新屋線	1969	新屋	5.35	4.8	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
247	1214	名無し橋１９７	3	町道下山町新屋線	1969	下山	8.1	7.9	BOX	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
248	1215	名無し橋１９８	3	町道下山町新屋線	1969	下山	14.4	4.6	PC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
249	1216	名無し橋１９９	3	町道下山町新屋線	1969	下山	4.14	5.1	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
250	1217	名無し橋２００	1	町道下山中坪バス停線	1968	新屋	4.7	7.6	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
251	1218	名無し橋２０１	1	町道下山中坪バス停線	1968	下山	2.75	4.8	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
252	1219	名無し橋２０２	3	町道下山中坪２号線	1981	新屋	4.85	6.9	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
253	1220	名無し橋２０３	3	町道下山中坪２号線	1967	下山	2.5	6.4	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
254	1222	名無し橋２０５	3	町道下山新屋線	1980	新屋	5.5	5.3	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
255	1223	名無し橋２０６	3	町道下山新屋線	1977	下山	3.5	6.7	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
256	1224	名無し橋２０７	3	町道下山島線	1977	下山	3.8	4.8	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
257	1225	名無し橋２０８	3	町道上小田線	1980	新屋	3.7	5.3	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
258	1226	名無し橋２０９	3	町道島公民館線	1979	新屋	3.73	6.3	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
259	1227	名無し橋２１０	3	町道島公民館線	1977	下山	3.35	4.8	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
260	1228	名無し橋２１１	3	町道下山島浦山新線	1970	浦山新	6.7	7.8	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
261	1229	名無し橋２１２	3	町道下山島浦山新線	1979	浦山新	3.6	5.3	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
262	1230	名無し橋２１３	3	町道下山島浦山新線	1969	下山	3.34	5.03	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
263	1231	名無し橋２１４	3	町道浦山新袖田線	1970	浦山新	7.6	5.3	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
264	1232	名無し橋２１５	3	町道下山黒部川堤防線	1968	新屋	3.6	4.9	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
265	1233	名無し橋２１６	3	町道下山浦山新線	*1978*	浦山新	6	4.8	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
266	1234	名無し橋２１７	3	町道下山浦山新線	1960	墓ノ木	4.5	4.8	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
267	1235	名無し橋２１８	3	町道墓ノ木浦山新線	1978	浦山新	5.7	8.2	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
268	1236	名無し橋２１９	3	町道墓ノ木浦山新線	1967	墓ノ木	7	5	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
269	1237	名無し橋２２０	2	町道古黒部海岸線	1977	古黒部	2.74	4.94	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○										△0.2			○1.2	ひび割れ注入&断面修復	R7	R7

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
													１巡目		２巡目					３巡目																		
										実施年度	判定区分	判定区分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	対策内容	予定年度	
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		着手	完了
270	1240	名無し橋２２２	3	町道春日藤原線	1977	藤原	2.9	6.1	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
271	1241	名無し橋２２３	3	町道藤原荒又線	1973	荒又	3	4.41	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
272	1242	名無し橋２２４	3	町道春日高見線	1972	春日	4.5	4.07	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
273	1243	名無し橋２２５	3	町道横山田ノ又国道線	1973	椚山新	3.5	6.4	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
274	1244	名無し橋２２６	3	町道横山椚山新国道線	1971	横山	10.9	4.6	PC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
275	1245	名無し橋２２７	3	町道横山椚山新国道線	1972	椚山新	3.58	4.03	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
276	1246	名無し橋２２８	1	町道横山椚山新線	1972	横山	10.9	7.3	PC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
277	1247	名無し橋２２９	3	町道横山長島線	1977	横山	9.8	7.7	PC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
278	1248	名無し橋２３０	3	町道椚山団地東線	1972	椚山	3.23	9.55	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
280	1256	名無し橋２３６	1	町道春日入川線	1971	春日	14	4.5	PC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
281	1257	名無し橋２３７	3	町道春日浦島線	1971	春日	14	4.5	PC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
282	1258	名無し橋２３８	3	町道藤原入川線	1971	藤原	3.3	4.27	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
283	1260	名無し橋２４０	1	町道春日横山線	1972	横山	10.9	4.6	PC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
284	1267	名無し橋２４７	1	町道八幡吉原線	1980	東五十里	5.8	6.6	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
285	1268	名無し橋２４８	1	町道八幡吉原線	1980	八幡	2.4	5.09	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
286	1270	名無し橋２５０	3	町道田ノ又長島線	1972	椚山新	2.29	4.4	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
287	1271	名無し橋２５１	3	町道古黒部藤原長島線	1972	椚山新	3.62	4.3	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
288	1272	名無し橋２５２	3	町道古黒部藤原長島線	1983	荒又	4.07	4.4	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
289	1273	名無し橋２５３	3	町道中寺田線	1972	椚山	5.2	4.5	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
291	1276	名無し橋２５６	3	町道中窪線	1972	椚山	3.57	4.4	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
292	1277	名無し橋２５７	3	町道中窪線	1972	荒又	13.7	4.6	PC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
293	1278	名無し橋２５８	3	町道谷口線	1979	椚山	5.53	5.38	PC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
294	1279	名無し橋２５９	3	町道網巻青島線	1970	青島	4.01	6.7	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
295	1280	名無し橋２６０	3	町道網巻青島線	1970	椚山	5.03	4.54	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
296	1281	名無し橋２６１	3	町道椚山青島線	1971	椚山	4.8	4.5	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
297	1282	名無し橋２６２	3	町道椚山青島線	1973	椚山	6.5	7	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
298	1285	名無し橋２６５	3	町道日吉青島線	1970	椚山	5.3	4.51	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
299	1286	名無し橋２６６	3	町道日吉青島線	2001	椚山	5.6	4.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
300	1287	名無し橋２６７	3	町道日吉青島上田線	1971	入膳	2.73	4.37	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
301	1288	名無し橋２６８	3	町道日吉青島上田線	1971	青島	2.9	4.37	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
302	1290	名無し橋２７０	3	町道日吉青島上田線	2001	椚山	5.5	7.4	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
303	1291	名無し橋２７１	3	町道日吉青島上田線	1977	椚山	5.6	7.1	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
304	1292	名無し橋２７２	2	町道日吉小杉線	1971	小杉	4.46	4.6	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
305	1293	名無し橋２７３	3	町道小杉運動公園線	1970	青島	3.65	8.12	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
306	1294	名無し橋２７４	3	町道小杉運動公園線	1969	小杉	2.75	4.29	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
307	1295	名無し橋２７５	3	町道小杉運動公園線	1969	小杉	5.45	4.55	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
308	1296	名無し橋２７６	3	町道小杉運動公園線	1969	小杉	2.4	4.35	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
													１巡目		２巡目					３巡目																		
										実施年度	判定区分	判定区分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	対策内容	予定年度	
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		着手	完了
309	1297	名無し橋２７７	3	町道小杉神林線	1970	青島	3.6	7.97	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
310	1299	名無し橋２７９	3	町道小杉神林線	1969	小杉	5.4	4.5	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
311	1300	名無し橋２８０	3	町道西新田線	1969	小杉	4.45	4.61	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
312	1301	名無し橋２８１	2	町道小杉町新屋線	1981	新屋	3.76	6.53	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
313	1302	名無し橋２８２	3	町道小杉町新屋線	1977	新屋	5.6	4.8	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
314	1303	名無し橋２８３	3	町道小杉町新屋線	1977	下山	6.4	4.8	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
315	1304	名無し橋２８４	3	町道藤原海岸線	1979	春日	2.5	9.5	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
316	1306	名無し橋２８６	3	町道田ノ又寺田線	1973	荒又	4.02	4.4	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
317	1307	名無し橋２８７	3	町道入川荒又神社線	1974	荒又	13.3	4.6	PC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
318	1308	名無し橋２８８	3	町道上今江古林線	1980	今江	3.6	6.2	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
319	1309	名無し橋２８９	3	町道島迷羽黒線	1977	舟見	4.7	6.2	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
320	1310	四千石橋	3	町道愛本新野中線	1987	舟見	5.8	6.9	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
321	1311	名無し橋２９０	3	町道愛本新中沢線	1972	中沢	9.4	4.6	PC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
322	1312	名無し橋２９１	2	町道西中中沢線	1972	中沢	9.4	7.1	PC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
323	1313	名無し橋２９２	1	町道西中中沢線	1972	西中	5.4	20.9	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
324	1314	名無し橋２９３	3	町道古林舟川線	1973	今江	2.55	4.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
325	1315	名無し橋２９４	3	町道下野中沢線	1972	中沢	2.54	4.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
326	1316	名無し橋２９５	3	町道中沢横線	1972	中沢	2.3	4.4	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
327	1317	名無し橋２９６	3	町道中沢横線	1972	中沢	2.5	4.4	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
328	1318	名無し橋２９７	3	町道東愛場線	1969	舟見	4.8	5.8	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
329	1319	あいばばし	3	町道西愛場線	1954	舟見	5.6	18.5	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
331	1321	名無し橋２９９	3	町道羽黒愛場線	1968	舟見	2.55	4.3	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
332	1322	名無し橋３００	3	町道西中愛場線	1969	舟見	2.25	4.9	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
333	1323	名無し橋３０１	3	町道西中愛場線	1969	舟見	2.3	4.7	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
334	1324	名無し橋３０２	3	町道西中愛場線	1969	舟見	2	4.6	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
336	1327	名無し橋３０４	3	町道宮地線	1970	舟見	2.75	4.5	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
338	1329	名無し橋３０６	3	町道舟川沿西線	1970	舟見	4.1	4.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
339	1330	名無し橋３０７	3	町道中町東線	1970	舟見	2.55	4.7	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
340	1331	名無し橋３０８	3	町道島迷中沢線	1973	野中	2.5	4.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
341	1332	名無し橋３０９	3	町道島迷中沢線	1973	野中	2.65	4.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
342	1334	名無し橋３１０	3	町道御前林東線	1972	舟見	4.5	4.3	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
343	1335	名無し橋３１１	3	町道御前林東線	1972	舟見	2.55	4.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
344	1340	名無し橋３１６	3	町道道市邑町線	1979	上野	3.35	4.42	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
345	1341	名無し橋３１７	3	町道邑町みなみ公園線	2006	上野	3	15.4	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
346	1343	名無し橋３１９	3	町道東狐島囲線	1972	上飯野	2.4	4.4	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
347	1344	名無し橋３２０	3	町道東狐島囲線	1972	東狐	3.2	4.4	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
348	1345	名無し橋３２１	3	町道上飯野新上飯野線	1970	上飯野新	4.45	4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
													１巡目		２巡目					３巡目																		
										実施年度	判定区分	判定区分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	対策内容	予定年度	
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		着手	完了
349	1346	名無し橋３２２	3	町道田中板島線	1980	田中	2.52	4.21	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
350	1347	名無し橋３２３	3	町道下上野田中踏切線	1980	上野	6.3	8.3	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
351	1348	名無し橋３２４	3	町道下上野田中踏切線	1972	下上野	4.46	4.41	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
352	1349	名無し橋３２５	3	町道下上野田中踏切線	1973	下上野	3.6	4.42	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
353	1350	名無し橋３２６	3	町道広田上野線	1974	上野	2.43	2.28	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
354	1351	名無し橋３２７	3	町道上野3区公民館線	1980	上野	2.6	4.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
355	1352	名無し橋３２８	3	町道青木上村線	1971	青木	3.6	6.5	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
356	1353	名無し橋３２９	3	町道芦崎堤防線	1962	芦崎	2.82	5.5	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
357	1354	名無し橋３３０	3	町道下黒部高畠線	1963	高畠	2.52	5.8	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
358	1355	名無し橋３３１	3	町道下黒部高畠線	1963	高畠	8	3.4	PC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
359	1356	名無し橋３３２	3	町道新和福島工場周囲線	1980	福島	6.8	6	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
360	1358	名無し橋３３３	3	町道西柳舟堀線	1970	新屋	5.56	6.65	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
361	1359	名無し橋３３４	3	町道中前線	1972	椚山	2.8	4.62	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
362	1360	名無し橋３３５	3	町道入川小杉線	1973	小杉	11.7	4.6	PC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
363	1361	名無し橋３３６	3	町道野中島迷線	1973	野中	4.2	4.6	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
364	1363	名無し橋３３８	3	町道東五十里横線	1981	田中	2.5	4.4	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
365	1364	名無し橋３３９	3	町道君島五十里線	1981	東五十里	4.6	7.8	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
366	1366	名無し橋３４０	3	町道囲堀線	1981	入膳	5.8	5.1	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
367	1367	名無し橋３４１	3	町道大久保線	1981	入膳	5.7	5.2	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
368	1368	名無し橋３４２	3	町道大久保線	1981	入膳	4.6	5.1	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
369	1369	名無し橋３４３	3	町道運動公園入口線	1981	入膳	6.5	5.7	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
370	1370	名無し橋３４４	3	町道神林中ノ島線	1981	神林	4.6	6.2	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
371	1371	名無し橋３４５	3	町道上村公民館線	1971	青木	2.8	4	RC橋	2019	Ⅱ				Ⅱ					○																	
372	1372	名無し橋３４６	3	町道道古布合川線	1971	道古	2.3	4.4	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
373	1373	名無し橋３４７	3	町道新徳用水上飯野新線	1972	道古	4	4.6	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
374	1374	名無し橋３４８	3	町道袖沢上飯野新線	1971	袖沢	3	4.8	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
375	1375	名無し橋３４９	3	町道青木新公民館線	1971	青木新	3.8	2.8	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
376	1376	名無し橋３５０	3	町道青木新公民館線	1970	青木	5.4	4.6	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
377	1377	名無し橋３５１	3	町道北島中ノ島線	1971	福島新	2.8	4.6	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
378	1378	名無し橋３５２	3	町道福島新西ノ島線	1970	福島新	2.2	6.73	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
379	1380	名無し橋３５４	3	町道樋下線	1981	新屋	5	4	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
380	1381	名無し橋３５５	3	町道正田線	1981	新屋	5.05	3.9	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
381	1384	名無し橋３５８	3	町道浅田大窪線	1973	下山	2.9	4.8	BOX	2022	Ⅰ		Ⅰ					Ⅰ					○														
382	1385	名無し橋３５９	3	町道浅田大窪線	1971	下山	4.3	5.2	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
383	1386	名無し橋３６０	3	町道浜田田ノ又線	1972	春日	4.02	5.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
384	1387	名無し橋３６１	3	町道入川荒又線	1973	荒又	13.3	4.6	PC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
385	1388	名無し橋３６２	3	町道三角場線	1971	椚山	10.4	4.6	PC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
													１巡目		２巡目					３巡目																		
										実施年度	判定区分	判定区分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	対策内容	予定年度	
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		着手	完了
386	1389	名無し橋３６３	3	町道椚山団地西線	1972	椚山	2.8	4.5	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
387	1390	名無し橋３６４	3	町道椚山団地西線	1981	椚山	2.5	9.3	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
388	1391	名無し橋３６５	3	町道用水上線	1969	西中	5.7	4.8	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
389	1392	名無し橋３６６	3	町道吉原大畑尻江線	1982	上野	3.8	4.3	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
390	1393	名無し橋３６７	3	町道右岸連絡水路西狐島線	1982	浦山新	8.2	5.7	鋼橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
391	1395	名無し橋３６８	3	町道椚山新線	1971	椚山新	5.1	5.7	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
392	1396	名無し橋３６９	3	町道高速道路側道線	1985	若栗新	4.3	5	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
393	1397	名無し橋３７０	3	町道高速道路側道線	1985	若栗新	7.1	6	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
394	1398	名無し橋３７１	3	町道高速道路側道線	1983	一宿	6.9	16	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
395	1399	名無し橋３７２	3	町道高速道路側道線	1983	上野	3.8	5	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
396	1400	名無し橋３７３	3	町道高速道路側道線	1985	神林	8.1	6	PC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
397	1401	名無し橋３７４	3	町道高速道路側道線	1983	神林	6.45	6	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
398	1402	名無し橋３７５	3	町道高速道路側道線	1983	神林	9.3	8	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
399	1403	名無し橋３７６	3	町道高速道路側道線	1983	神林、小杉	4.8	5	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
400	1404	名無し橋３７７	3	町道高速道路側道線	1983	小杉	4.7	4.6	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															
401	1405	名無し橋３７８	3	町道高速道路側道線	1983	小杉	6.4	7	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
402	1406	名無し橋３７９	3	町道高速道路側道線	1983	小杉	4.8	5	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
403	1407	名無し橋３８０	3	町道下諏訪団地線	1988	入膳	3.2	6	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
404	1408	名無し橋３８１	3	町道アイシン新和西線	1988	上野	3	4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
406	1410	名無し橋３８３	3	町道運動公園上田線	1987	入膳	6.1	13.5	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
407	1411	名無し橋３８４	3	町道芦崎１号線	1987	芦崎	4.5	7.2	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○									△0.3			○2.9	ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
408	1412	名無し橋３８５	3	町道西中東線	1993	西中	3.7	5.6	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
409	1413	名無し橋３８６	3	町道国道上野神社線	1993	上野	4.6	4.3	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
410	1415	名無し橋３８８	3	町道向島上野線	1970	上野	6.35	6.8	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
411	1416	名無し橋３８９	3	町道下山中沢線	1922	中沢	8	11.2	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
412	1417	名無し橋３９０	3	町道元県道上飯野線	1995	上飯野	4.7	7.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
413	1419	名無し橋３９２	3	町道越の里団地1号線	1996	椚山	3.5	10.1	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
414	1420	名無し橋３９３	3	町道下上野駅南線	1997	下上野	2.5	10.4	BOX	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
416	1421	名無し橋３９４	3	町道下上野駅南線	1997	下上野	3.8	7.8	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
417	1422	名無し橋３９５	3	町道桃季の森団地線	2000	椚山新	2.4	10.6	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
418	1423	名無し橋３９６	3	町道新屋権蔵橋線	2000	新屋	5.3	7.3	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
419	1424	名無し橋３９７	3	町道新屋権蔵橋線	2000	小摺戸	6.5	20.2	RC橋	2022	Ⅰ	Ⅰ		Ⅲ				Ⅰ					○		△1.8		○7.3								断面修復、炭素繊維シート	R3	R3
420	1431	名無し橋４０４	3	町道道市西入善駅線	2002	木根	4.6	8.72	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
421	1434	名無し橋４０７	3	町道笹原下飯野新線	2003	下飯野新	5.4	5.4	RC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
422	1435	名無し橋４０８	3	町道笹原下飯野新線	2003	下飯野	3.2	7	BOX	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
423	1436	名無し橋４０９	3	町道南陽台団地線	2005	東狐	2.72	5.5	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
424	1437	名無し橋４１０	3	町道小摺戸浦山新線	2006	浦山新	2.94	31.5	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
										実施年度	判定区分	判定区分	１巡目		２巡目					３巡目																対策内容	予定年度	
													H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		着手	完了
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
425	1438	名無し橋４１１	3	町道8号バイパス3号線	2007	上野	2.7	4.9	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
426	1439	名無し橋４１２	3	町道板屋下上野線	2008	東狐	4.6	10.1	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
427	1443	名無し橋４１６	3	町道板屋下上野線	2009	下上野	5	10.3	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○														
428	1448	名無し橋４２１	3	町道平曽川下飯野線	2006	下飯野	3.2	13.5	RC橋	2019	Ⅰ				Ⅰ					○																	
429	1449	名無し橋４２２	3	町道高速道路側道線（副道）	1983	上野	8.2	5	RC橋	2021	Ⅲ						Ⅲ					○								△0.4	○4.1				ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
430	1462	名なし橋４２３	3	町道藤原支線	1971	藤原	14.05	3	PC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
431	1450	名なし橋４２４	3	新屋横断線	1979	浦山新	9.4	10.5	PC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○										△1.2		○11.4		ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
432	1451	名なし橋４２５	3	新屋横断線	1979	新屋	8.4	10.5	PC橋	2021	Ⅲ						Ⅲ					○								△0.9	○9.4				ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
433	1452	名なし橋４２６	3	新屋横断線	1979	新屋	4.6	10.2	BOX	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
434	1453	下山橋	3	新屋横断線	1979	下山	13.5	14.8	PC橋	2022	Ⅰ			Ⅲ				Ⅰ					○		△3.6	○35.8									橋面防水、ひび割れ注入等	R2	R2
435	1454	名なし橋４２７	3	新屋横断線	1980	浦山新	7.3	10.5	PC橋	2021	Ⅲ						Ⅲ					○								△3.9		○38.3			ひび割れ注入&断面修復	R7	R7
436	1463	名なし橋４２８	3	新屋横断線	1979	浦山新	4.3	20.5	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅰ				Ⅱ					○														
437	1464	名なし橋４２９	3	新屋横断線	1979	下山	2.4	15.1	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
438	1465	新舟川橋	3	舟見横断線	1976	舟見	25	9.5	PC橋	2022	Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ				Ⅰ					○					○33.0								橋面防水、ひび割れ注入等	R4	R4
439	1466	名なし橋４３０	3	平曽川本村線	1964	笹原	10.2	4.8	PC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
440	1467	新川黒部橋	3	新屋横断線	1986	浦山新	536	9.7	鋼橋	2018	Ⅱ			Ⅱ					○					○													
441	1326	上舟川橋	3	町道花房桑畑線	1962	舟見	17	6.2	RC橋	2018	Ⅲ			Ⅲ				○					○						△8.0	●48.0					ひび割れ注入&断面修復	R5	R6
442	1458	名無し橋４３１	3	新幹線側道線	2007	新屋	13.75	13.2	PC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
443	1459	名無し橋４３２	3	新幹線側道線	2007	下山	18.2	20.4	PC橋	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
444	1482	名無し橋433	3	新幹線側道線	2016	若栗新	2.5	15.5	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
445	1483	名無し橋434	3	新幹線側道線	2016	新屋	3.6	20	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
446	1456	名無し橋435	3	新幹線側道線	2016	新屋	5.5	14	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
447	1485	名無し橋436	3	新幹線側道線	2016	下山	3.8	12.6	BOX	2021	Ⅰ						Ⅰ					○															
448	1487	名無し橋437	3	新幹線側道線	2016	下山	2.65	22.1	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
449	1468	名無し橋438	1	東狐五郎八線	1977	東狐	3.6	6.6	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
450	1469	名無し橋439	3	漁港宗園寺線	1978	芦崎	5.3	13.33	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
451	1470	名無し橋440	3	芦崎報徳線	1977	芦崎	4.5	11.35	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅱ				Ⅰ					○														
452	1471	名無し橋441	3	高畠報徳線	2000	高畠	2.8	7.5	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
453	1472	名無し橋442	3	青島用水沿線	1999	入膳	4.1	21	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
454	1473	名無し橋443	2	日吉小杉線	1977	小杉	12.4	4.8	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅰ				Ⅱ					○														
455	1474	名無し橋444	3	道古西線	1980	道古	2.5	6.5	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
456	1475	名無し橋445	3	道古南線	1979	道古	2.6	4.3	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
457	1476	名無し橋446	3	福島上飯野新線	1977	袖沢	5.4	9	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
458	1478	名無し橋448	3	福島上野線	1971	青木	2.85	4.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
459	1479	名無し橋449	3	西中辺島線	2019	上野	2.6	7.85	RC橋	2022	Ⅱ			Ⅱ				Ⅱ					○														
460	1480	名無し橋450	3	下上野尻江線	2005	下上野	2.4	11.2	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
461	1481	名無し橋451	1	入善駅国道線	1978	入膳	3	13	RC橋	2021	Ⅱ						Ⅱ					○															

国管理番号	県管理番号	橋梁名	町道種別	路線名	架設年度	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	直近の点検結果		措置後	点検計画 実績：判定区分Ⅰ～Ⅳ　計画：○												修繕計画 ※R4年度までは実績を記載 ※計画に変更があった場合は赤字で記載 凡例（△：調査設計　○：修繕　◎：更新　●：撤去）・概算費用（単位：百万円）												
													１巡目		２巡目					３巡目																	
										実施年度	判定区分	判定区分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	対策内容	予定年度	
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		着手	完了
462	1488	名無し橋452	3	稲村中則線	1981	下山	2.8	5.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
463	1499	名無し橋453	1	墓ノ木小杉線	1977	下山	2.9	16.4	RC橋	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
464	1500	名無し橋454	3	学園団地北線	2006	東狐	4.3	7.5	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
465	1501	名無し橋455	1	東狐五郎八線	1977	東狐	2.1	6.1	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
466	1502	名無し橋456	2	一宿中央線	1971	一宿	6.8	6	BOX	2022	Ⅰ			Ⅰ				Ⅰ					○														
467	2206312	横川橋(下流)	3	藤原赤川橋線	1966	古黒部	2.75	6	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
468	2206311	横川橋(上流)	3	藤原赤川橋線	1909	古黒部	2.75	6	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
469	2206291	広川橋1	3	藤原赤川橋線	1956	古黒部	4.25	6.1	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
470	2206292	広川橋2	3	藤原赤川橋線	1956	古黒部	4.25	6.1	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
471	22060280	黒西橋1	3	藤原赤川橋線	1924	古黒部	3.4	9.5	RC橋	2020	Ⅱ					Ⅱ					○																
472	22060283	黒西橋2	3	藤原赤川橋線	1924	古黒部	3.4	9.5	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
473	22060284	黒西橋3	3	藤原赤川橋線	1966	古黒部	3.4	9.5	RC橋	2020	Ⅰ					Ⅰ					○																
474	22060020	入川橋	3	藤原赤川橋線	1998	藤原	23.12	12.5	PC橋	2022	Ⅱ							Ⅱ					○														
475	1457	シーサイド平曽橋	3	報徳園家山キャンプ錠線	2020	下飯野	16.6	7	PC橋	－	Ⅰ										○		○														

対策にかかる年度別事業費計　　単位：百万円

対策内容	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
点検費用	5.0	5.1	5.1	5.1	10.5	5.0	5.1	5.1	5.1	10.6
修繕・設計費用	13.6	40.3	22.2	48.0	5.0	41.2	18.5	38.3	22.5	17.4
合　計	18.6	45.4	27.3	53.1	15.5	46.2	23.6	43.4	27.6	28.0